



# COMUNE DI TRATALIAS

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

## PROGETTO ESECUTIVO

### VALORIZZAZIONE DELL'EX TRACCIATO FERROVIARIO REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLABILE

Allegato F/1

Prot. n. \_\_\_\_\_

del \_\_\_\_\_

Data: Settembre 2016

Approvazione:

Del. G.P. n. \_\_\_\_\_

del \_\_\_\_\_



## Cronoprogramma

Responsabile unico del procedimento: ingegner Roberto Latti

Progettazione:

Studio S.P.A.I. Associati

Ing. Massimiliano Piras e Arch. Ancilla Serafini

# TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
<b>Preparazione dell'area di cantiere</b>						
Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere	1	E	1	1	16/01/2017	16/01/2017
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	E	2	2	17/01/2017	18/01/2017
<b>Apprestamenti del cantiere</b>						
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	1	E	1	1	19/01/2017	19/01/2017
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1	E	1	1	20/01/2017	20/01/2017
Allestimento di servizi sanitari del cantiere	1	E	1	1	20/01/2017	20/01/2017
<b>Impianti del cantiere</b>						
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1	E	1	1	23/01/2017	23/01/2017
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1	E	1	1	24/01/2017	24/01/2017
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere	1	E	1	1	25/01/2017	25/01/2017
<b>Sede stradale</b>						
Taglio di arbusti e vegetazione in genere	1	E	10	14	26/01/2017	08/02/2017
Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie	1	E	10	14	01/02/2017	14/02/2017
Scavo di sbancamento	1	E	10	12	13/02/2017	24/02/2017
Formazione di rilevato stradale	1	E	15	19	27/02/2017	17/03/2017
Rinforzo strutturale del sottofondo stradale	1	E	5	5	20/03/2017	24/03/2017
Formazione di fondazione stradale	1	E	20	29	27/03/2017	24/04/2017
Formazione di manto di usura e collegamento	1	E	8	10	22/05/2017	31/05/2017
<b>Opere d'arte</b>						
Manutenzione ponticelli	1	E	20	30	20/04/2017	19/05/2017
Montaggio di guard-rails	1	E	15	22	01/06/2017	22/06/2017
Disgaggio e pulizia di pareti rocciose eseguito da personale specializzato rocciatore	1	E	8	11	10/04/2017	20/04/2017
Esecuzione di cavalcavaso in calcestruzzo per lavori stradali	1	E	3	4	24/04/2017	27/04/2017
<b>Segnaletica</b>						
Posa di segnaletica verticale	1	E	5	5	26/06/2017	30/06/2017
Realizzazione di segnaletica orizzontale	1	E	5	5	03/07/2017	07/07/2017
<b>Smobilizzo del cantiere</b>						
Smobilizzo del cantiere	1	E	5	5	10/07/2017	14/07/2017

## LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

