

# ALLEGATO "A"

Comune di Tratalias  
Provincia di CI

## DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)

(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

**OGGETTO:** ADEGUAMENTO, MESSA A NORMA E COMPLETAMENTO DELL'AREA PIANO  
DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI PRESSO VIA CANALE A TRATALIAS

**COMMITTENTE:** Comune di Tratalias.

**CANTIERE:** Area P.I.P., Tratalias (CI)

Tratalias, 24/10/2016

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

\_\_\_\_\_  
(Ingegnere Boi Silvestro)


per presa visione


IL COMMITTENTE











\_\_\_\_\_  
(Ingegnere Latti Roberto)

Ingegnere Boi Silvestro  
Via Peretti 2B  
09047 Selargius (CA)  
Tel.: 0702344510 - Fax: 0702344510  
E-Mail: boi.si@tiscali.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.





Nome attività	Durata	Mese -1	Mese 1				Mese 2				Mese 3				Mese 4				Mese 5				Mese 6			
		s-1	s1	s2	s3	s4	s5	s6	s7	s8	s9	s10	s11	s12	s13	s14	s15	s16	s17	s18	s19	s20	s21	s22	s23	
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali	1 g																	Z1 1								
Scavi e riprofilature del terreno	2 g																									
Scavo di pulizia e riprofilatura del terreno eseguito con il metodo a sezione ristretta e obbligata	1 g																	Z1 1								
Formazione di banchine o terrazzamenti eseguite con metodo a sezione ristretta e obbligata	1 g																	Z1 1								
Scavo di sbancamento	1 g																	Z1 1								
Impianto di illuminazione pubblica	5 g																									
Posa di condotta elettrica	2 g																	Z1 2								
Posa di pali per pubblica illuminazione	2 g																	Z1 2								
Montaggio di apparecchi illuminanti	1 g																	Z1 1								
Sede stradale	4 g																									
Posa di geotessile non tessuto	1 g																	Z1 1								
Formazione di fondazione stradale	2 g																	Z1 2								
Formazione di manto di usura (binder chiuso)	1 g																	Z1 1								
Opere d'arte	2 g																									
Realizzazione cunetta trapezia	1 g																	Z1 1								
Realizzazione cunetta alla francese	2 g																	Z1 2								
Opere complementari	2 g																									
Posa di segnaletica verticale	1 g																	Z1 1								
Realizzazione di segnaletica orizzontale	1 g																	Z1 1								
Pulizia di sede stradale	1 g																	Z1 1								
Smobilizzo del cantiere	1 g																									
Smobilizzo del cantiere	1 g																	Z1 1								
SISTEMAZIONE CORTILE CAPANNONE COMUNALE	10 g																									
Demolizioni e rimozioni	1 g																									
Rimozione recinzione esistente	1 g																	Z1 1								
Demolizione di muratura	1 g																	Z1 1								
Recinzione metallica	5 g																									
Scavo a sezione ristretta e obbligata (recinzione)	1 g																	Z1 1								
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione	1 g																	Z1 1								
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione	1 g																	Z1 1								
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione	1 g																	Z1 1								
Posa di recinzione	2 g																	Z1 2								
Pavimentazione cortile	3 g																									
Scavo a sezione ristretta e obbligata	1 g																	Z1 1								
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione	1 g																	Z1 1								

